

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE SOLEDADE, BAHIA E BAIXIO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

LOCAL: IRACEMA-CE

PROGRAMA:

BDI: Serviço = 27,67% | Insumo = 14,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.854,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.555,19	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	19,00%	15,00%	100,00%
			5.368,83	5.368,83	5.704,38	5.704,38	6.375,49	5.033,28	33.555,19
3	REDE DE ABASTECIMENTO - SERVIÇOS	402.591,71	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	22,00%	8,00%	100,00%
			40.259,17	80.518,34	80.518,34	80.518,34	88.570,18	32.207,34	402.591,71
4	REDE DE ABASTECIMENTO - MATERIAIS	139.416,73	10,00%	20,00%	21,00%	19,00%	21,00%	9,00%	100,00%
			13.941,67	27.883,35	29.277,51	26.489,18	29.277,51	12.547,51	139.416,73
5	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	38.439,09	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	23,00%	7,00%	100,00%
			3.843,91	7.687,82	7.687,82	7.687,82	8.840,99	2.690,73	38.439,09
6	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS	342,36	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			34,24	68,47	68,47	68,47	68,47	34,24	342,36
PORCENTAGEM		100,00%	10,60%	19,72%	20,00%	19,55%	21,61%	8,52%	100,00%
TOTAL GERAL		616.199,08	65.301,82	121.526,81	123.256,52	120.468,19	133.132,64	52.513,10	616.199,08