



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	210DIAS	240DIAS	270DIAS	300DIAS	330DIAS	360DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.797,69	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			14.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.618,69	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,22	3.968,23	3.968,23	3.968,23	3.968,23	3.968,23
3.0	MOVIMENTOS DE TERRA	25.525,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			25.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	199.950,35	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			49.987,59	99.975,18	49.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	COBERTURA	347.675,29	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	34.767,53	69.535,06	69.535,06	69.535,06	69.535,06	34.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	99.637,47	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	49.818,74	49.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	REVESTIMENTOS	45.848,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	PISOS	204.825,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.206,38	102.412,77	51.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	ESQUADRIAS	93.718,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,65	74.974,58	0,00	0,00	0,00
10.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.450,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,67	0,00	0,00	0,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.921,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,89	10.960,89	0,00	0,00	0,00
12.0	RESERVATORIO ELEVADO 12,00m³ COM CISTERNA de 4,5m³	47.915,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.915,69	0,00	0,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.389,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,45	0,00	0,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.929,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.929,41	0,00	0,00
15.0	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PCIP	14.835,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,99	0,00	0,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SDPA	7.790,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,95	0,00	0,00
17.0	PINTURA	20.332,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,82	20.332,82
18.0	OUTROS SERVIÇOS	25.876,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,09	25.876,09
PORCENTAGEM		100,00%	7,25%	10,66%	9,49%	9,48%	9,48%	9,59%	10,85%	9,21%	8,48%	6,01%	5,65%	3,86%	100,00%
TOTAL GERAL		1.301.039,87	94.278,88	138.710,93	123.490,86	123.322,02	123.322,01	124.709,66	141.148,53	119.766,65	110.354,37	78.234,26	73.524,58	50.177,14	1.301.039,87

Claudio José Barros
 JOTA BARRROS PROJETOS
 Cláudio José Queiroz Barros
 Engº Civil - CREA 13419D-CF