



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA RUA JOAQUIM ROSENDO SOBRINHO

LOCAL: BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.395,44					2.395,44
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30,00%	42.351,77	30,00%	42.351,77	40,00%	56.469,03	141.172,57
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	32,10%	1.654,93	29,30%	1.510,57	38,60%	1.990,03	5.155,53
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		31,20%	46.402,14	29,49%	43.862,34	39,31%	58.459,06	148.723,54
TOTAL GERAL COM B.D.I.		31,20%	46.402,14	60,69%	90.264,48	100,00%	148.723,54	