



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS - ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CEARÁ - 2ª ETAPA**

**LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-Ce.**

**TRECHO: Est.39+0,00 a 81+0,00 = 840,00m**

**TABELAS DE PREÇO REFERÊNCIA**

SEINFRA 024.1 - DESONERAÇÃO /SET. 2016 -ENC. SOCIAIS H=87,01% M=49,68%

SINAPI - SET. 2016 - DESONERAÇÃO -ENC. SOCIAIS H=88,66% M=50,66%

**B.D.I. ADOTADO : 26,85%**

**DATA: 15/09/2017**

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	% DO TOTAL	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,98%	47.718,88	70,00%	33.403,21	20,00%	9.543,78		-	10,00%	4.771,89
2.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,73%	64.530,75	10,00%	6.453,08	30,00%	19.359,23	30,00%	19.359,23	30,00%	19.359,23
3.00	MOVIMENTO DE TERRA	24,40%	233.780,30	20,00%	46.756,06	40,00%	93.512,12	40,00%	93.512,12		-
4.00	SERVIÇOS AUXILIARES	0,25%	2.380,47	100,00%	2.380,47		-		-		-
5.00	OBRAS DE DRENAGEM	17,31%	165.899,44	30,00%	49.769,83	20,00%	33.179,89	30,00%	49.769,83	20,00%	33.179,89
6.00	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,37%	195.212,57		-	30,00%	58.563,77	50,00%	97.606,29	20,00%	39.042,51
7.00	SINALIZAÇÃO	2,24%	21.468,53		-		-	20,00%	4.293,71	80,00%	17.174,82
8.00	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	2,20%	21.065,27		-		-	50,00%	10.532,63	50,00%	10.532,63
9.00	SEVIÇOS DIVERSOS	2,11%	20.193,63	30,00%	6.058,09	30,00%	6.058,09	40,00%	8.077,45		-
10.00	ILUMINAÇÃO	19,41%	186.035,67		-	20,00%	37.207,13	30,00%	55.810,70	50,00%	93.017,84
	<b>PARCIAIS</b>			<b>15,11%</b>	<b>144.820,74</b>	<b>26,86%</b>	<b>257.424,01</b>	<b>35,37%</b>	<b>338.961,96</b>	<b>22,65%</b>	<b>217.078,81</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>	<b>958.285,51</b>	<b>15,11%</b>	<b>144.820,74</b>	<b>41,98%</b>	<b>402.244,74</b>	<b>77,35%</b>	<b>741.206,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>958.285,51</b>