



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Crescimento com Desenvolvimento

**CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MANOEL LEU DIÓGENES, MANOEL RUFINO DE NEGREIROS, LUIZ TAVARES MAGALHÃES, PROJETADA E MADRINHA ALICE DIAS DA SILVA E AV. AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS

LOCAL: BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:

VERSÃO:

SEINFRA

024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016

B.D.I. ADOTADO : 27,39%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 06/03/2018

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | TOTAL |
|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 30,00% | 1.139,22 | 30,00% | 1.139,22 | 40,00% | 1.518,96 | | | | | | | 3.797,40 |
| 2.0 | OBRAS DE DRENAGEM | 15,00% | 7.569,65 | 15,00% | 7.569,65 | 15,00% | 7.569,65 | 15,00% | 7.569,65 | 20,00% | 10.092,87 | 20,00% | 10.092,87 | 50.464,34 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 15,00% | 36.391,17 | 15,00% | 36.391,17 | 15,00% | 36.391,17 | 15,00% | 36.391,17 | 20,00% | 48.521,57 | 20,00% | 48.521,57 | 242.607,83 |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59% | 15,00% | 1.598,54 | 15,00% | 1.598,54 | 15,00% | 1.598,54 | 15,00% | 1.598,54 | 20,00% | 2.131,39 | 20,00% | 2.131,39 | 10.656,96 |
| TOTAL PARCIAL COM B.D.I. | | 15,19% | 46.698,58 | 15,19% | 46.698,58 | 15,31% | 47.078,32 | 14,81% | 45.559,37 | 19,75% | 60.745,84 | 19,75% | 60.745,84 | 307.526,53 |
| TOTAL GERAL COM B.D.I. | | 15,19% | 46.698,58 | 30,38% | 93.397,16 | 45,69% | 140.475,48 | 60,50% | 186.034,85 | 80,25% | 246.780,69 | 100,00% | 307.526,53 | |