

**Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas**
**Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração**
**Estado: CEARÁ**
**Cronograma Físico Financeiro**
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.329,26	9,16%	53.329,26 100,00%	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	5.792,40	0,99%	4.691,84 81,00%	-	-	-	1.100,56 19,00%	-
3	FUNDAÇÕES	23.765,73	4,08%	11.882,87 50,00%	11.882,87 50,00%	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	220.530,86	37,86%	-	77.185,80 35,00%	77.185,80 35,00%	66.159,26 30,00%	-	-
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	14.249,25	2,45%	-	-	-	7.124,63 50,00%	7.124,63 50,00%	-
6	ESQUADRIAS	18.594,90	3,19%	-	-	-	9.297,45 50,00%	9.297,45 50,00%	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	74.172,94	12,73%	-	-	66.755,65 90,00%	7.417,29 10,00%	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.057,91	0,35%	-	2.057,91 100,00%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	26.399,27	4,53%	-	-	-	13.199,64 50,00%	13.199,64 50,00%	-
10	PAVIMENTAÇÃO	9.224,35	1,58%	-	-	-	4.612,18 50,00%	4.612,18 50,00%	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	37.084,91	6,37%	-	-	-	14.833,96 40,00%	11.125,47 30,00%	11.125,47 30,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.523,83	0,95%	-	-	-	2.761,92 50,00%	2.761,92 50,00%	-
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.004,14	0,69%	-	-	-	2.002,07 50,00%	2.002,07 50,00%	-

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Estado: CEARÁ

Cronograma Físico Financeiro

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.625,92	0,97%	-	-	-	-	5.625,92 100,00%	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	10.715,48	1,84%	-	-	-	-	-	10.715,48 100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.569,18	0,27%	-	-	-	-	-	1.569,18 100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.193,05	3,12%	-	-	-	9.096,53 50,00%	9.096,53 50,00%	-
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	6.275,71	1,08%	-	-	-	-	6.275,71 100,00%	-
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.440,00	7,46%	-	-	-	-	13.032,00 30,00%	30.408,00 70,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	1.910,40	0,33%	-	-	-	-	-	1.910,40 100,00%
<b>VALOR MENSAL</b>		<b>582.459,49</b>	<b>100%</b>	<b>69.903,97</b>	<b>91.126,58</b>	<b>143.941,45</b>	<b>136.504,91</b>	<b>85.254,05</b>	<b>55.728,53</b>