



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, IDALINA MOZINHA HOLANDA NEGREIROS E GENTIL HOLANDA DANTAS NA VILA EMA E NAS AVENIDAS RAIMUNDO LEANDRO PINHEIRO E MARIA NILDE DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICÍPIO**

**LOCAL: VILA EMA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO :</b>	26,85%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	85,20%
		<b>DATA:</b>	05/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.903,90					2.903,90
2.0	OBRAS DE DRENAGEM	38,85%	5.555,97	33,13%	4.737,94	28,02%	4.007,16	14.301,07
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30,70%	35.444,49	34,70%	40.062,66	34,60%	39.947,21	115.454,36
	<b>TOTAL PARCIAL COM B.D.I.</b>	<b>33,10%</b>	<b>43.904,36</b>	<b>33,77%</b>	<b>44.800,60</b>	<b>33,13%</b>	<b>43.954,37</b>	<b>132.659,33</b>
	<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>	<b>33,10%</b>	<b>43.904,36</b>	<b>66,87%</b>	<b>88.704,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.659,33</b>	