



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERCINA DE QUEIROZ

LOCAL: RUA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO, S/N, VILA BASTIÕES, IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
SINAPI	CE 102019 - DESONERADA	DATA:	25/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	90,00%	15.123,29	10,00%	1.680,37			16.803,66
2.	ESQUADRIAS E FERRAGENS					100,00%	3.159,44	3.159,44
3.	COBERTURA	55,00%	21.534,18	45,00%	17.618,88			39.153,06
4.	REVESTIMENTOS			80,00%	9.899,83	20,00%	2.474,96	12.374,79
5.	PISOS			100,00%	6.242,67			6.242,67
6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					100,00%	378,72	378,72
7.	PINTURA					100,00%	30.918,69	30.918,69
8.	DIVERSOS					100,00%	1.266,47	1.266,47
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		33,24%	36.657,47	32,13%	35.441,75	34,63%	38.198,28	110.297,50
TOTAL GERAL COM B.D.I.		33,24%	36.657,47	65,37%	72.099,22	100,00%	110.297,50	