



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

LOCAL: AVENIDA AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.530,14																			2.530,14
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	15,00%	5.809,81					19,00%	7.359,10	17,00%	6.584,46	4,00%	1.549,28	45,00%	17.429,44							38.732,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8,50%	58.866,20	10,00%	69.254,35	10,00%	69.254,35	10,00%	69.254,35	10,00%	69.254,35	10,50%	72.717,07	9,00%	62.328,91	12,00%	83.105,22	11,00%	76.179,78	9,00%	62.328,91	692.543,48
4.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO																			100,00%	42.586,67	42.586,67
5.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO																			100,00%	1.912,30	1.912,30
	TOTAL PARCIAL COM B.D.I.	8,63%	67.206,15	8,90%	69.254,35	8,90%	69.254,35	9,84%	76.613,45	9,74%	75.838,81	9,54%	74.266,35	10,25%	79.758,35	10,68%	83.105,22	9,79%	76.179,78	13,73%	106.827,87	778.304,68
	TOTAL GERAL COM B.D.I.	8,63%	67.206,15	17,53%	136.460,50	26,43%	205.714,85	36,27%	282.328,30	46,01%	358.167,11	55,55%	432.433,46	65,80%	512.191,81	76,48%	595.297,03	86,27%	671.476,81	100,00%	778.304,68	