



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MARIA FAUSTINA DA SILVA, JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, LUÍS DIÓGENES OSÓRIO BOTÃO, JOÃO CÂNDIDO DE ALMEIDA, MADRINHA ALICE DIAS DA SILVA, MARIA ROSA FLOR E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DAS RUAS ELIZEU DE HOLANDA CAMPELO E ALBATIZA TAVARES DE OLIVEIRA

LOCAL: BAIRROS CENTRO, HOLANDINO E JATOBÁ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.530,14																			2.530,14
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	11,00%	2.348,26	10,00%	2.134,79	4,00%	853,91	16,00%	3.415,66	6,00%	1.280,87	6,00%	1.280,87	35,00%	7.471,75			6,00%	1.280,87	6,00%	1.280,87	21.347,85
3.0	OBRAS DE DRENAGEM			100,00%	10.369,71																	10.369,71
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	13,00%	45.600,30	12,00%	42.092,58	14,00%	49.108,01	16,00%	56.123,44	15,00%	52.615,73	9,00%	31.569,44	7,00%	24.554,01	1,00%	3.507,72	8,00%	28.061,72	5,00%	17.538,58	350.771,52
5.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	8,00%	18.846,10	6,00%	14.134,57	5,00%	11.778,81	4,00%	9.423,05	4,00%	9.423,05	10,00%	23.557,62	11,00%	25.913,38	28,00%	65.961,34	12,00%	28.269,15	12,00%	28.269,15	235.576,22
6.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO																			100,00%	4.109,79	4.109,79
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		11,10%	69.324,80	11,00%	68.731,65	9,88%	61.740,73	11,04%	68.962,15	10,14%	63.319,65	9,03%	56.407,93	9,27%	57.939,14	11,12%	69.469,06	9,22%	57.611,74	8,20%	51.198,38	624.705,23
TOTAL GERAL COM B.D.I.		11,10%	69.324,80	22,10%	138.056,45	31,98%	199.797,18	43,02%	268.759,33	53,16%	332.078,98	62,19%	388.486,91	71,46%	446.426,05	82,58%	515.895,11	91,80%	573.506,85	100,00%	624.705,23	