

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS

LOCAL: AVENIDA AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS - IRACEMA - CE.

DATA: 30/06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	396,48					396,48
2.0	URBANIZAÇÃO DO PASSEIO	60,00%	22.757,39	40,00%	15.171,59			37.928,98
3.0	URBANIZAÇÃO DA PRAÇINHA	40,00%	7.770,89	40,00%	7.770,89	20,00%	3.885,45	19.427,23
4.0	URBANIZAÇÃO DA BRIQUEDOPRAÇA	40,00%	12.873,61	40,00%	12.873,61	20,00%	6.436,80	32.184,02
5.0	CONSTRUÇÃO PATAMAR PARA LOCAÇÃO DAS LETRAS			50,00%	3.016,15	50,00%	3.016,15	6.032,30
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	5.183,43	60,00%	15.550,29	20,00%	5.183,43	25.917,15
7.0	PAISAGISMO					100,00%	5.547,20	5.547,20
8.0	OUTROS ELEMENTOS					100,00%	29.649,60	29.649,60
9.0	LIMPEZA FINAL					100,00%	1.148,77	1.148,77
TOTAL COM BDI (R\$)		30,96%	48.981,80	34,37%	54.382,53	34,68%	54.867,40	158.231,73
TOTAL ACUMULADO (R\$)		30,96%	48.981,80	65,32%	103.364,33	100,00%	158.231,73	