

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS ARCINDO DE HOLANDA NEGREIROS, JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, PEDRO JOSÉ DE MOURA, SINÉSIO ENÉSIO MAGALHÃES, LUIZ TAVARES MAGALHÃES E PEDRO BEZERRA.**

**LOCAL: BAIROS JATOBÁ, PEDRA BOLA, CAIXA D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.530,14															2.530,14
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,69%	59.785,76	11,04%	39.546,72	19,09%	68.382,87	12,03%	43.093,03	10,61%	38.006,40	10,44%	37.397,44	12,70%	45.493,06	7,40%	26.507,76	358.213,04
3.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO			26,41%	22.729,93			30,49%	26.241,41	14,19%	12.212,71	8,33%	7.169,27			20,58%	17.712,31	86.065,63
4.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO															100,00%	2.761,01	2.761,01
<b>TOTAL PARCIAL COM B.D.I.</b>		<b>13,86%</b>	<b>62.315,90</b>	<b>13,85%</b>	<b>62.276,65</b>	<b>15,21%</b>	<b>68.382,87</b>	<b>15,42%</b>	<b>69.334,44</b>	<b>11,17%</b>	<b>50.219,11</b>	<b>9,91%</b>	<b>44.566,71</b>	<b>10,12%</b>	<b>45.493,06</b>	<b>10,46%</b>	<b>46.981,08</b>	<b>449.569,82</b>
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>		<b>13,86%</b>	<b>62.315,90</b>	<b>27,71%</b>	<b>124.592,55</b>	<b>42,92%</b>	<b>192.975,42</b>	<b>58,34%</b>	<b>262.309,86</b>	<b>69,51%</b>	<b>312.528,97</b>	<b>79,42%</b>	<b>357.095,68</b>	<b>89,54%</b>	<b>402.588,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>449.569,82</b>	