

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO PÁTIO DA IGREJA, ACESSO À ESCOLA FRANCISCA FLORÊNCIO GUERRA E A VARJOTA
LOCAL: SÍTIO FOZ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE.

FONTE: **SEINFRA** VERSÃO: **027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021** B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 27,40%
MAPP 5386 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 04/04/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	4.682,35							4.682,35
2.	OBRAS DE DRENAGEM	26,00%	16.526,46	26,00%	16.526,46	26,00%	16.526,46	22,00%	13.983,93	63.563,30
3.	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24,00%	106.154,99	24,00%	106.154,99	26,00%	115.001,24	26,00%	115.001,24	442.312,47
4.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	4.580,23	25,00%	4.580,23	25,00%	4.580,23	25,00%	4.580,23	18.320,92
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		24,95%	131.944,03	24,06%	127.261,68	25,74%	136.107,93	25,25%	133.565,40	528.879,04
TOTAL GERAL COM B.D.I.		24,95%	131.944,03	49,01%	259.205,71	74,75%	395.313,64	100,00%	528.879,04	