

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: PÁTIO DA IGREJA DO SÍTIO SÃO LUÍS, MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016

B.D.I. ADOTADO:

27,39%

**ENCARGOS SOCIAIS:** 

87,01%

**DATA:** 14/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
112141		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.932,30							2.932,30
2.0	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	1.970,55	25,00%	1.970,55	25,00%	1.970,55	25,00%	1.970,55	7.882,19
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,00%	28.130,88	25,00%	35.163,60	25,00%	35.163,60	30,00%	42.196,31	140.654,38
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	25,00%	1.359,29	25,00%	1.359,29	25,00%	1.359,29	25,00%	1.359,29	5.437,16
		24 2224	24.222.22	24.700/	20.400.44	24.500/		20.040/	47.705.44	
	TOTAL PARCIAL :	21,92%	34.393,02	24,53%	38.493,44	24,53%	38.493,44	29,01%	45.526,14	156.906,03
	TOTAL GERAL :	21,92%	34.393,02	46,45%	72.886,46	70,99%	111.379,90	100,00%	156.906,04	223.530,03