

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÇEMA

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IRAÇEMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.495,31	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			27.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,31
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	71.072,22	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			11.845,37	11.845,37	11.845,37	11.845,37	11.845,37	11.845,37	71.072,22
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.838,35	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			5.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,35
4.0	FUNDAÇÕES	115.571,28	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			115.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.571,28
5.0	ESTRUTURAS	238.485,48	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			71.545,64	166.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238.485,48
6.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	123.946,94	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	61.973,47	61.973,47	0,00	0,00	123.946,94
7.0	REVESTIMENTO	191.784,75	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	38.356,95	95.892,38	57.535,42	0,00	191.784,75
8.0	PISOS	199.116,63	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	99.558,32	99.558,31	0,00	199.116,63
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	95.054,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	47.527,31	47.527,31	95.054,62
10.0	PINTURA	88.407,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,64	44.203,64	88.407,28
11.0	COBERTURA E FORRRAMENTO	193.002,23	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	96.501,12	96.501,11	0,00	0,00	0,00	193.002,23
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	62.050,27	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	12.410,05	0,00	0,00	49.640,22	62.050,27
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.625,32	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	17.625,32	0,00	0,00	0,00	17.625,32
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.580,08	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	17.116,02	0,00	0,00	68.464,06	85.580,08
15.0	OUTROS SERVIÇOS	3.488,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,55	3.488,55
PORCENTAGEM		100,00%	15,30%	18,13%	16,85%	17,73%	17,17%	14,83%	100,00%
TOTAL GERAL		1.518.519,31	232.295,95	275.286,33	255.828,29	269.269,54	260.670,05	225.169,15	1.518.519,31